

5. 全体工程表

全体工程表 (事例 I)

項目	延べ日数	50	100	150	200	250	300	350	400	450	備考
既存資料の収集・整理											
計画書の作成											
準備											
足場工											設置期間・稼働率70%
調査											予備調査・詳細調査
データ整理											
構造解析											
健全度評価											
補修方法の検討											
報告書作成											成果品
補修設計											
照査・まとめ											
(材料手配・製作)											
補修要領書作成・協議											
仮設工											
補修工事											稼働率70%
補修塗装											インターバル考慮
検査準備・竣工検査											
特記事項											

← 調査業務 (180日) × 診断・補修設計業務 (110日) × 補修工事 (135日) →